Kepada : Kepala Divisi Komersial & Korporat

Dari : Koordinator Komersial & Korporat CBU Banjarmasin

Tanggal: 30 Desember 2022

Nomor : 64/Kmr-CBU/KP/2022

Perihal : Perkembangan Proyek Pekerjaan CV Raja Wali

Menindaklanjuti perkembangan proyek pekerjaan CV. Raja 'Wali atas paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Perpustakaan Menjadi Istana Anak Yatim Kab. Balangan sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman nomor : 006/SP-L/PPBG-CK/PUPRPRKP-BLG/2022 tanggal 01 Agustus 2022, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Fasilitas KMK Konstruksi Transaksional Perseroan di Cabang Utama telah realisasi sebesar Rp. 570.000.000,00 pada tanggal 29 September 2022 dan sampai saat ini baki debet Perseroan belum ada pengurangan karena tidak adanya pembayaran termijn sebelumnya.
- b. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak PPK Dinas PUPR Kab. Balangan bahwa progress pekerjaan yang dilaksanakan Perseroan hanya mencapai 88,73% dan pekerjaan belum selesai sepenuhnya.
- c. Dari pihak PPK menyampaikan atas pekerjaan yang belum selesai, tidak akan memberikan perpanjangan / addendum proyek pekerjaan kepada pihak Penyedia dan dilakukan pemutusan kontrak.
- d. Atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan, pihak PPK akan membayarkan sesuai progress pekerjaan yang ada dan sedang menyiapkan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan kemudian dimasukkan ke bagian Keuangan BPKAD setempat dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.089.031.560,00.
- e. Nilai pembayaran tersebut mampu menutup seluruh fasilitas KMK konstruksi yang ada di Cabang Utama senilai Rp. 570.000.000,00 beserta bunga berjalan yang telah diperhitungkan.
- f. Pihak Dinas / PPK akan mengajukan klaim Jaminan Pelaksanaan pada Bank Kalsel Cabang Kandangan.
- g. Berkenaan pembayaran SP2D termijn yang dibayarkan oleh BPKAD selambat-lambatnya akan dibayarkan pada hari ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Koordinator Komersial & Korporat CBU Banjarmasin



M. Yulian Meirad Koordinator